

Comune di Barano d'Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo
(Provincia di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI
081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. 19 del 14/05/2014

(R.G. 140)

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale di Barano" . CUP I99H11000450006. CIG 49162845E5.

Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera - liquidazione competenze economiche alla ditta Mattereda Raffaele - svincolo polizza fideiussoria.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. - Settore VIII - LL.PP

PREMESSO:

- che con Delibera n. 78 del 28/06/2011 l'Amministrazione ha , tra l'altro, approvato il progetto di «Realizzazione di una scala d'accesso alla Scuola Media Statale di Barano» dell'importo totale di € 163.709,79, finanziandolo con il contributo ex L.R. n. 50/85, concesso dalla Regione Campania; tale progetto presenta il seguente Quadro di Spesa:

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI | |
| A.1) | IMPORTO DEI LAVORI | |
| | a misura | € 114 695,00 |
| | a corpo | |
| | in economia | |
| | IMPORTO LAVORI DA APPALTARE | € 114 695,00 |
| A.2) | ONERI SICUREZZA | € 2 391,48 |
| A.3) | LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1 A.2) | € 112 303,52 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1) | IMPREVISTI | |
| | imprevisti (iva compresa) | € 5 723,95 |
| B.2) | SPESE TECNICHE | |
| B.2.1) | progettazione, direzione lavori, lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità, | € 11 469,50 |
| B.2.2) | rilievi, accertamenti e collaudi | € 3 000,00 |
| B.2.3) | funzione di R.U.P. 2% di A) | € 2 293,90 |
| B.3) | IVA ED ALTRE IMPOSTE | |
| B.3.1) | Contrib. Prev. (CNPAIA 4% su B.2.1+B.2.2) | € 578,78 |
| B.3.2) | IVA | € 22 939,00 |
| | - su lavori (A.1) | |
| | - su spese tecniche | € 3 009,66 |
| | (B.2.1+B.2.2+B.3.1) | € 26 527,44 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 49 014,79 |
| | IMPORTO TOTALE | € 163 709,79 |

- che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 180 del 21.12.2012, ha autorizzato la devoluzione del mutuo e della somma a suo tempo impegnata con D.D. n. 425 del 04/10/2006 ;
- che la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo dei mutui pos . 4470103/00 e /01 con note del 03.04.2013 (prot. Arr. 3429 e 3430 del 23.04.2013);
- che con determinazione n. 04 (RG 48) del 06.02.2013, è stato tra l'altro stabilito di avviare il procedimento di esecuzione dei lavori di **"Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale di Barano"**, secondo il progetto esecutivo approvato ed è stata indetta procedura di cottimo fiduciario;
- che la gara si è tenuta il 28/02/2013 ed ha partecipato solo la ditta Mattereda Raffaele risultata aggiudicataria con il ribasso del 1,00% avendo offerto l'importo netto di € **111.180,48**;
- che con determinazione n. 07 (RG 67) del 04.03.2013, è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Mattereda Raffaele;
- che gli strutturali di progetto sono stati depositati presso il Genio Civile di Napoli il 31/05/2013 prot. 2013.0386515;
- che il Contratto relativo è stato stipulato il 20.06.2013 con Rep. 68;
- che i lavori sono iniziati il 24/06/2013;
- che il D.L. ing. Luigi Di Massa ha fatto pervenire (prot. arr. 6675 del 06.09.2013) una perizia di Variante, composta da 5 elaborati descrittivi ed economici, da una tavola grafica e dallo Schema di Atto di Sottomissione, e con il seguente quadro economico :

A.) IMPORTO LAVORI

A.1) IMPORTO DEI LAVORI

| | | |
|--------------------|--------|------------|
| a corpo e a misura | Tot. € | 118.038,52 |
|--------------------|--------|------------|

A.2) ONERI SICUREZZA

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| Oneri ordinari (delle lavorazioni) | € | 2.438,39 |
|------------------------------------|---|----------|

A.3.1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2)

| | | |
|--|---|------------|
| | € | 115.600,13 |
|--|---|------------|

A.3.2) Ribasso del 1,00% come da contratto su A.3.1)

| | | |
|--|---|----------|
| | € | 1.156,00 |
|--|---|----------|

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL

A.3) RIBASSO

| | | |
|--|--------|------------|
| | Tot. € | 116.882,52 |
|--|--------|------------|

B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) SPESE TECNICHE

| | | |
|--|---|-----------|
| B.1.1) Progettazione, direzione lavori e contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € | 11.803,85 |
|--|---|-----------|

| | | |
|---|---|----------|
| B.1.2) Rilievi, accertamenti e collaudi | € | 3.000,00 |
|---|---|----------|

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| B.1.3) Funzione di R.U.P. 2% di A) | € | 2.293,90 |
|------------------------------------|---|----------|

B.2) IVA ED ALTRE IMPOSTE

| | | |
|---|---|--------|
| B.2.1) Contrib. Prev. (CNPAIA su B.2.1+B.2.2) | € | 592,15 |
|---|---|--------|

| | | |
|---|---|-----------|
| B.2.2) IVA - su lavori 21% (A.3) | € | 24.545,33 |
|---|---|-----------|

| | | |
|--|---|----------|
| - su spese tecniche 21% (B.1.1+B.1.2+B.2.1) | € | 3.233,16 |
|--|---|----------|

B.4) ECONOMIE D'ASTA

| | | |
|-------------------|---|----------|
| B.4.1) per lavori | € | 1.123,04 |
|-------------------|---|----------|

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| B.4.2) per IVA 21% (B.4.2) | € | 235,84 |
|----------------------------|---|--------|

| | | |
|------------------------------------|--------|------------------|
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | Tot. € | 46.827,27 |
|------------------------------------|--------|------------------|

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

| | | |
|--|---|-------------------|
| | € | 163.709,79 |
|--|---|-------------------|

- che detta perizia di Variante è stata approvata con Determina n. 33 (RG 240) del 11.09.2013 e che i maggiori lavori furono affidati

alla stessa impresa con Atto di Sottomissione Rep. 119/UTC del 11.09.2013;

CONSIDERATO:

- che i lavori in questione sono stati ultimati in data 03/12/2013 come si evince dal Certificato di Ultimazione lavori;
- che il direttore lavori, ha presentato la documentazione tecnico-amministrativa relativa allo Stato Finale (prot. arr.17.01.2014);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2590 del 31/03/2014 l'Ing. Natale Arcamone, appositamente incaricato, ha trasmesso i seguenti documenti:

1. Verbali di visita finale;
2. Relazione di Collaudo;
3. Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dal quale si evince, tra l'altro, che dalla revisione contabile occorre apportare una detrazione di € 68,19;

CONSIDERATO che dovendo provvedere alla correzione dei conteggi, l'Ing. Arcamone ha redatto un nuovo stato finale che è il seguente:

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|------------|
| Importo complessivo lavori | compreso sicurezza | € | 116.799,95 |
| A detrarre acconti corrisposti | | € | 108.476,25 |
| Credito residuo dell'Impresa | | € | 8.323,70 |

CONSIDERATO quindi che dal Certificato di collaudo Tecnico-amministrativo risulta un credito a favore della Ditta Mattera Raffaele pari a complessivi € 8.323,70;

PRESO ATTO che la ditta Mattera Raffaele è in regola con i versamenti dei contributi di legge come risulta dal D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) rilasciato in data 13/02/2014 dagli Enti competenti;

VISTO:

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il decreto n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore VIII - LL.PP. ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori di **"Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale di Barano"** redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Di Massa;
2. Di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in questione redatto dall'Ing. Natale Arcamone, appositamente incaricato, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa Mattera Raffaele di complessivi € 10.154,91 di cui € 8.323,70 di lavori e € 1.831,21 di IVA al 22%;
3. Di liquidare conseguentemente alla ditta Mattera Raffaele la somma di € 10.154,91 di cui € 8.323,70 di importo netto ed € 1.831,21 di IVA al 22% derivante dallo Stato finale;
4. Di stabilire che si procederà al pagamento solo dopo l'effettiva erogazione dell'importo sopra detto da parte della Cassa Depositi e Prestiti di Roma;

5. di prendere atto che il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha carattere provvisorio per un periodo di due anni e si intenderà tacitamente approvato da questa Amministrazione se non interverrà la formale approvazione entro due mesi successivi dallo scadere dei due anni;
6. Di prendere atto inoltre, che il pagamento della rata di saldo derivante dal Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile;
7. Di svincolare la polizza fideiussoria assicurativa n. 00A0359399 rilasciata da "Grouparma Assicurazioni", Agenzia di Airola (cod. N895), in data 25/02/2013 quale garanzia della buona esecuzione dei lavori di **"Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale di Barano"**;
8. dare atto che la spesa complessiva di progetto trova copertura finanziaria in un mutuo pos . 4470103/00 e /01 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti segnato sul capitolo del bilancio come da impegno sotto riportato. Impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'UTC – SETTORE VIII – LL.PP.
Ing. Giuseppe DI MEGLIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo _____ al n. _____.

Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Ottavio DI MEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE