



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO



## OGGETTO:

**INSTALLAZIONE DI TRE BOX PREFABBRICATI  
ADIBITI A SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO  
SPORTIVO DEL COMUNE DI BARANO**

VIA PIANO

LOCALITA': TESTACCIO

**EP \_ELENCO PREZZI**

**PROGETTO A CURA DELL' UTC**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
SINDACO E DOTT. DIONIGI GAUDIOSO**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ING. CRESCENZO UNGARO**



**Comune di Barano d'Ischia**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Inserimento di tre box prefabbricati ad uso spogliatoi

**COMMITTENTE:**


Data, 16/01/2020

  
UFFICIO  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
SINDACO E DOTT. DIONISI GAUDIOSO

  
UFFICIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ING. CRESCENZO UNGARO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 <b>euro (ventiquattro/63)</b>	m3	24,63
Nr. 2 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>euro (quattro/75)</b>	mc	4,75
Nr. 3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km <b>euro (undici/35)</b>	mc	11,35
Nr. 4 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 <b>euro (centoventisette/38)</b>	mc	127,38
Nr. 5 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 <b>euro (centocinquanta/10)</b>	mc	150,10
Nr. 6 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione <b>euro (ventinove/94)</b>	mq	29,94
Nr. 7 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre <b>euro (uno/72)</b>	kg	1,72
Nr. 8 NP05	Box MEDIO prefabbricato con servizi, docce e spogliatoio. Dimensioni m. 8,00x2,43x3,08 h, dotato di serramenti color bianco RAL 9010, impianto elettrico, impianto idraulico, pavimento in truciolare melaminico idrorepellente sp. 18 mm., rivestito in resina impermeabile con ribordo di circa 5-8 cm sulle pareti. Struttura telaio di base realizzato con profilati metallici zincati e verniciati di opportuna sagomatura; montanti d'angolo indipendenti (interno ed esterno) realizzati con profilati metallici zincati e verniciati; ganci di sollevamento nel tetto per il sollevamento dall'alto. Pannelli parete tipo sandwich tra lamiere zincate e preverniciate e poliuretano espanso a caldo. Pannelli tetto tipo sandwich tra lamiere zincate greccate parte superiore e zincate preverniciate parte inferiore e poliuretano espanso a caldo. Serramenti in profilato di alluminio anodizzato. <b>euro (tredicimilaottocentocinquanta/00)</b>	a corpo	13'850,00
Nr. 9 NP06	Box PICCOLO prefabbricato con servizi, docce e spogliatoio. Dimensioni m. 3,07x2,50x3,08 h, dotato di serramenti color bianco RAL 9010, impianto elettrico, impianto idraulico, pavimento in truciolare melaminico idrorepellente sp. 18 mm., rivestito in resina impermeabile con ribordo di circa 5-8 cm sulle pareti. Struttura telaio di base realizzato con profilati metallici zincati e verniciati di opportuna sagomatura; montanti d'angolo indipendenti (interno ed esterno) realizzati con profilati metallici zincati e verniciati; ganci di sollevamento nel tetto per il sollevamento dall'alto. Pannelli parete tipo sandwich tra lamiere zincate e preverniciate e poliuretano espanso a caldo. Pannelli tetto tipo sandwich tra lamiere zincate greccate parte superiore e zincate preverniciate parte inferiore e poliuretano espanso a caldo. Serramenti in profilato di alluminio anodizzato. <b>euro (cinquemilacento/00)</b>	a corpo	5'100,00
Nr. 10 NP14	Materiale e manodopera per esecuzione allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria dei box/spogliatoi compreso opere murarie di scavo e ripristino <b>euro (milleottocento/00)</b>	a corpo	1'800,00
Nr. 11 R.02.025.060 .c	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m <sup>2</sup> <b>euro (cinque/40)</b>	mq	5,40

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<p>Nr. 12 R.02.060.022</p>	<p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm <b>euro (quattordici/15)</b></p> <p>Data, 16/01/2020</p> 	<p>mq</p>	<p>14,15</p>