

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 26/01/2023

N° Delibera: 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE. CUP: I98B18000090001 - CIG: 8086122EF4

L'anno duemilaventitre addi ventisei del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di G.C. n.56 del 24/04/2019, si è preso atto che con il decreto del 06/03/2019 il Ministero dell'Interno ha finanziato il progetto di "Adeguamento sismico della Casa Comunale";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 24.04.2019 è stato nominato quale R.U.P. dell'intervento l'ing. Crescenzo Ungaro;
- l'intervento di che trattasi è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2018;
- l'intervento di che trattasi è stato inserito nel piano annuale 2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 17/09/2018;
- con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 85/UTC del 16/09/2019 si è, tra l'altro, determinato:
 - di approvare il verbale di gara del 22.08.2019;
 - di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria STCV SRL, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 715 P. IVA 04293650638;
 - di aggiudicare il servizio in oggetto alla STCV SRL, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 715 P. IVA 04293650638, che ha offerto un ribasso economico pari al 4% (quattro per cento) ed una percentuale di ribasso sul tempo previsto consistente in una riduzione di giorni 15 (quindici) sulla consegna del Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, per un importo pari ad € 94.094,30 oltre IVA e CNPAIA come per legge;
- con Delibera di Giunta Comunale n.162 del 31/10/2019 è stato, tra l'altro, deliberato di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di Adeguamento sismico della Casa Comunale" redatto dalla STCV SRL, incaricata della progettazione giusto Determina del Responsabile del V Settore n. 85/UTC del 16/09/2019, acquisito in data 28.10.2019, avente il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO			
1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	743.082,72
2)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	98.470,03
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	841.552,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B.1	Imprevisti 4% di A)	€	36.707,04
B.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	33.517,99
B.3	Spese tecniche :		
B.3.1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€	94.094,30
B.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21.064,40

B.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA		€	26.625,41
B.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA		€	1.600,00
B.3.5	RILIEVO, INDAGINI		€	1.000,00
B.3.6	FONDO INCENTIVANTE		€	16.800,00
B.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP		€	29.877,76
B.4	SPESE DI PUBBLICITA'		€	3.500,00
B.5	SPESE DI GARA		€	15.000,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)		€	10.000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE		€	5.857,00
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
	C.N.P.A.I.A. 4%	0,04	€	6.087,90
	I.V.A. sui lavori	0,1	€	84.155,28
	I.V.A. su imprevisti	0,1	€	3.670,70
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	0,1	€	3.351,80
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	0,22	€	38.337,61
	I.V.A. su oneri di discarica	0,22	€	2.200,00
			B.8 tot.	€ 137.803,29
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	433.447,19
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1.275.000,00

- con determina n. 73 del 16/06/2020, R.G. n.173, è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori di Adeguamento Sismico della Casa Comunale alla ditta LA.RE.FIN. S.R.L., con sede in Napoli alla Via L. Volpicella n. 51 P. IVA 05500170633, che ha offerto un ribasso economico pari al 10,190% (dieci/19 per cento) ed una percentuale di ribasso sul tempo previsto per l'espletamento delle fasi lavorative pari al 42,470% (quarantadue/47 per cento), pertanto pari ad € 667.362,59 per lavori, oltre € 98.470,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%, per un importo contrattuale pari ad € 765.832,62 oltre IVA al 10%; conseguentemente il Quadro Tecnico Economico rimodulato in seguito all'aggiudicazione dei lavori è stato definito come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI				
1)	TOTALE LAVORI A MISURA		€	743.082,72
2)	a dedurre ribasso d'asta del 10,19%		€	75.720,13
3)	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO 1) - 2)		€	667.362,59
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	98.470,03
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 3) + 4)		€	765.832,62
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B.1	Imprevisti 4% di A)		€	36.707,04

B.2	Lavori in economia e forniture a fattura		€	33.517,99
B.3	Spese tecniche :			
B.3.1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI		€	94.094,30
B.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€	21.064,40
B.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA		€	26.625,41
B.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA		€	1.600,00
B.3.5	RILIEVO, INDAGINI		€	1.000,00
B.3.6	FONDO INCENTIVANTE		€	16.800,00
B.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP		€	29.877,76
B.4	SPESE DI PUBBLICITA'		€	3.500,00
B.5	SPESE DI GARA		€	15.000,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)		€	10.000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE		€	5.857,00
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
	C.N.P.A.I.A. 4%	0,04	€	6.087,90
	I.V.A. sui lavori	0,1	€	76.583,26
	I.V.A. su imprevisti	0,1	€	3.670,70
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	0,1	€	3.351,80
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	0,22	€	38.337,61
	I.V.A. su oneri di discarica	0,22	€	2.200,00
			B.8 tot. €	130.231,27
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	425.875,17
C)	ECONOMIE D'ASTA			€ 83.292,15
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1.275.000,00

- con verbale di consegna del 09.11.2020 sono iniziati i lavori di che trattasi;
- con nota del 17/12/2020 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di dover procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva conseguentemente alle demolizioni murarie e alle indagini integrative eseguite dalle quali è emersa una situazione strutturale carente sotto il profilo della tenuta statica;
- con nota del 21/12/2020 n. 8145 di prot. lo scrivente RUP ha autorizzato la D.L. a procedere alla redazione della perizia con la prescrizione che la stessa non avesse costi aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva di cui al Q.T.E. di progetto principale;
- con nota del 19/05/2021 c/o pec (prot. comunale n. 3609) il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Di Marco ha trasmesso la Perizia Di Variante n. 1 dei Lavori di Adeguamento Sismico della Casa Comunale di Barano e che detta perizia è contenuta nella spesa complessiva di cui al QTE di progetto Principale pur prevedendosi un maggior importo per lavori di € 38.157,02;
- l'impresa LAREFIN ha sottoscritto senza riserva alcuna lo schema di Atto di Sottomissione redatto dal Direttore Lavori ed accettato in tutta la sua formulazione in uno ai quarantacinque

(45) nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regione Campania 2018 ed i ventuno (21) desunti da specifiche analisi;

- con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 75/UTC del 20/05/2021, R.G. n.163, si è, altresì, determinato:
 - di approvare il la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di Adeguamento Sismico della Casa Comunale;
 - di approvare che lo schema di atto di sottomissione suddetto quale parte integrante e sostanziale, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario ed il verbale n. 1 di concordamento di n. 66 Nuovi Prezzi, firmati dall'impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
 - di approvare il seguente Quadro Economico comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA N. 1			
A)	TOTALE LAVORI A MISURA		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	785.569,10
a.2)	Ribasso d'asta 10,19% di A)	€	80.049,49
a.3)	Lavori al netto del ribasso d'asta (a.1-a.2)	€	705.519,61
a.4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	98.470,03
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA		€	803.989,64
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
b.1	Imprevisti	€	16.237,38
b.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	7.170,64
b.3	Spese tecniche :		
b.3.1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€	108.000,00
b.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21.064,40
b.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€	26.625,41
b.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA	€	1.600,00
b.3.5	RILIEVO, INDAGINI	€	1.000,00
b.3.6	FONDO INCENTIVANTE	€	16.800,00
b.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	29.877,76
b.4	SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00
b.5	SPESE DI GARA	€	4.400,00
b.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)	€	10.000,00
b.7	ECONOMIE D'ASTA	€	93.911,44
b.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,0% €	7.486,70
	I.V.A. sui lavori	10,0% €	80.398,96
	I.V.A. su imprevisti	10,0% €	1.623,74
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10,0% €	717,06
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,0% €	41.396,87
	I.V.A. su oneri di discarica	22,0% €	2.200,00
		B.8 tot.	€ 133.823,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	471.010,36
TOTALE PROGETTO (A+B)			
		€	1.275.000,00

- con Decreto Sindacale n. 18 del 14/06/2022 si è individuato ed incaricato l'arch. Agnese Cianciarelli, Responsabile del Settore V del Comune di Barano d'Ischia;

RILEVATO CHE

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/16, prevede che *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche."
- con nota del 23/09/2022 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di dover procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva utili al miglior funzionamento della Casa Comunale;

PRESO ATTO

- che con nota del 25/01/2023 c/o pec (prot. comunale n. 875) il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Di Marco ha trasmesso la Perizia Di Variante n. 2 dei Lavori di Adeguamento Sismico della Casa Comunale di Barano ;

VERIFICATO

- che detta perizia è contenuta nella spesa complessiva di cui al QTE di progetto Principale pur prevedendosi un maggior importo per lavori di € 37.215,62;
- altresì che l'impresa LAREFIN ha sottoscritto senza riserva alcuna lo schema di Atto di Sottomissione redatto dal Direttore Lavori ed accettato in tutta la sua formulazione in uno ai sessantasei (66) nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regione Campania 2018 ed i ventuno (21) desunti da specifiche analisi;
- allegata a suddetta perizia sono presenti Elaborati Descrittivi, Elaborati Economici ed Elaborati Grafici;

PRESO ATTO

- che conseguentemente alla perizia di variante e suppletiva n. 2 il nuovo quadro economico risulta essere:

**QUADRO ECONOMICO
PERIZIA DI VARIANTE N.2**

		Importi
A)	Lavori a base d'asta	
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ -
a.2)	Ribasso d'asta -10,19% (su a.1)	€ -
a.3)	Lavori al netto del ribasso d'asta (a.1-a.2)	€ 753 423,94
a.4)	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 98 470,03
IMPORTO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA : A)		€ 851 893,97
B)	Somme a disposizione	
b.1)	Imprevisti	€ 0,00
b.1.1)	Adeguamento prezzi/Compensazione caro materiali	€ 8 107,70
b.2)	Lavori in economia e forniture a fattura	€ 0,00
b.3)	Spese tecniche :	
b.3.1)	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€ 108 000,00
b.3.2)	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 21 064,40
b.3.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO	€ 23 500,00
b.3.4)	RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1 600,00
b.3.5)	RILIEVO, INDAGINI	€ 1 000,00
b.3.6)	FONDO INCENTIVANTE	€ 16 800,00
b.3.7)	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€ 29 877,76
b.4)	SPESE DI PUBBLICITA'	€ 500,00
b.5)	SPESE DI GARA	€ 4 400,00
b.6)	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE	€ 15 000,00
b.7)	ECONOMIE DI GARE	93 911,44
b.8)	I.V.A ed eventuali altre imposte :	
	C.N.P.A.I.A. 4%	4% € 7 361,69
	I.V.A. sui lavori	10% € 85 189,40
	I.V.A. su imprevisti	10% € 0,00
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10% € 0,00
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22% € 40 709,28
	I.V.A. su oneri di discarica	22% € 3 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : B)		€ 460 321,66
TOTALE IMPORTO: A) + B)		€ 1 312 215,63
IMPORTO A CARICO FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO :		€ 1 275 000,00
IMPORTO A CARICO DEL COMUNE :		€ 37 215,62

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- il decreto legislativo n°267/2000;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art., 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- **di dare atto che** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare** la perizia di variante suppletiva n.2 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di Adeguamento Sismico della Casa Comunale composta da Elaborati Descrittivi, Elaborati Economici ed Elaborati Grafici;
- **di approvare** il nuovo quadro economico generale dei lavori, come da sottostante tabella:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N.2

		Importi
A) Lavori a base d'asta		
a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	-
a.2) Ribasso d'asta -10,19% (su a.1)	€	-
a.3) Lavori al netto del ribasso d'asta (a.1-a.2)	€	753 423,94
a.4) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	98 470,03
IMPORTO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA : A)	€	851 893,97
<hr/>		
B) Somme a disposizione		
b.1) Imprevisti	€	0,00
b.1.1) Adeguamento prezzi/Compensazione caro materiali	€	8 107,70
b.2) Lavori in economia e forniture a fattura	€	0,00
b.3) Spese tecniche :		
b.3.1) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€	108 000,00
b.3.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21 064,40
b.3.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO	€	23 500,00
b.3.4) RELAZIONE GEOLOGICA	€	1 600,00
b.3.5) RILIEVO, INDAGINI	€	1 000,00
b.3.6) FONDO INCENTIVANTE	€	16 800,00
b.3.7) SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	29 877,76
b.4) SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00
b.5) SPESE DI GARA	€	4 400,00
b.6) ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE	€	15 000,00
b.7) ECONOMIE DI GARE		93 911,44
b.8) I.V.A ed eventuali altre imposte :		
C.N.P.A.I.A. 4%	4% €	7 361,69
I.V.A. sui lavori	10% €	85 189,40
I.V.A. su imprevisti	10% €	0,00
I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10% €	0,00
I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22% €	40 709,28
I.V.A. su oneri di discarica	22% €	3 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : B)	€	460 321,66
<hr/>		
TOTALE IMPORTO: A) + B)	€	1 312 215,63
<hr/>		
IMPORTO A CARICO FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO :	€	1 275 000,00
IMPORTO A CARICO DEL COMUNE :	€	37 215,62

- **di prendere atto e approvare che** la spesa di € 1.275.000,00 trova copertura sulle risorse di cui alla Legge n. 205 del 27/12/2017 art.1 comma852 “Contributo anno 2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” al capitolo n. 3254/02, mentre € 37.215,62 trovano copertura sulle risorse del Bilancio Comunale in corso;
- **di confermare** quale R.U.P. il Responsabile del V Settore del Comune di Barano d’Ischia, l’arch. Agnese Cianciarelli;
- **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 3/04/2023 al 18/04/2023

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3794 del 3/04/2023 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO